



ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2022

№ 320

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Александровского муниципального округа» за 2021 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с разделом 8 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального района от 16 августа 2019 г. № 377,

администрация Александровского муниципального округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Александровского муниципального округа» за 2021 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.

Глава муниципального округа –
глава администрации Александровского
муниципального округа

О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
Александровского
муниципального округа
от 28.03.2022 № 320

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Александровского муниципального округа» за 2021 год

Муниципальная программа «Благоустройство территории Александровского муниципального округа» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 08 ноября 2019 г. № 631 (в редакции постановления от 29.10.2021 г. № 733). В рамках Программы сформирован комплекс мероприятий по достижению целей и решению задач в сфере благоустройства территории округа.

Реализация Программы осуществлялась ответственным исполнителем Программы – отделом транспорта дорожного хозяйства и благоустройства администрации Александровского муниципального округа. Программа реализуется за счет средств бюджетов Александровского муниципального округа, Пермского края и федерального бюджета.

1. Оценка достижения целей и задач Программы

Основными целями Программы являются формирование комфортной городской среды и комплексное развитие сельских территорий, посредством решения задач по ремонту общественных и дворовых территорий и поддержанию территорий населенных пунктов в нормативном состоянии.

Информация об уровне достижения целевых показателей Программы и причинах отклонений от плановых показателей отражена в Разделе 3.

Информация об освоении выделенных из бюджета округа и привлечении финансовых средств из других источников представлена в Разделе 4.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

По программе «Благоустройство территории Александровского муниципального округа» целевые показатели перевыполнены. Перевыполнение показателей мероприятий по благоустройству территорий обусловлено экономией необходимых средств из бюджета округа и края.

3. ИНФОРМАЦИЯ
о достижении целевых показателей муниципальной программы
«Благоустройство территории Александровского муниципального округа»
по итогам 2021 года

№ п/п	Целевой показатель	Ед. изм.	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	% исполнения	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня)
1	2	3	4	5	6	7
1	Формирование комфортной городской среды (ФКГС)	мероприятие	1	2	200	
2	Комплексное развитие сельских территорий (КРСТ)	мероприятие	1	1	100	

4. ИНФОРМАЦИЯ
об объемах привлеченных бюджетных и иных средств
на реализацию программных мероприятий муниципальной программы
«Благоустройство территории Александровского муниципального округа»

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансирования				Пояснения, причины не освоения средств
	источник финансирования	план, тыс.руб.	факт, тыс.руб.	% исполнения	
1	2	3	4	5	6
Формирование комфортной городской среды (в рамках национального проекта «Жилье и городская среда») в т.ч. Благоустройство парка «Березовая роща» р.п. Яйва	Местный бюджет	458,9	367,1	80	Экономия по итогам торгов
	Краевой бюджет	1 019,7	815,8		
	Федеральный бюджет	8 718,4	6 974,7		
Формирование комфортной городской среды (в рамках национального проекта «Жилье и городская среда») в т.ч. Благоустройство дворовой территории в п. Карьер-Известняк ул. Юбилейная д.1;	Местный бюджет	526,7	526,6	100	
	Краевой бюджет	4 740,1	4 739,9		

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансирования				Пояснения, причины не освоения средств
	источник финансирования	план, тыс.руб.	факт, тыс.руб.	% исполнения	
1	2	3	4	5	6
г.Александровск ул. Чернышевского д. 10, ул. Халтурина д.12.					
Благоустройство сельских территорий (в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий») «Ремонт покрытия автомобильной дороги по ул. Чкалова в п. Яйве»	Местный бюджет	166,7	124,7	74,8	Экономия по итогам торгов
	Краевой бюджет	19,5	14,5		
	Федеральный бюджет	369,6	276,5		
Обустройство парка на территории МБУ «ГДК», расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 21а	Местный бюджет	81,0	81,0	100	
Спиливание аварийных деревьев на территории Александровского муниципального округа	Местный бюджет	263,2	0,0	0	Не освоение денежных средств возникло в результате не своевременного выполнения Подрядчиком обязательств по договору
Монтаж системы наружного видеонаблюдения в парке «Березовая роща» р.п. Яйва	Внебюджет (ООО «ОЭРС-Прикамье»)	100,0	93,5	93,5	Экономия по итогам торгов
Монтаж системы наружного видеонаблюдения в парке «Березовая роща» р.п. Яйва	Внебюджет (ПАО «УралКалий»)	150,	140,3	93,5	Экономия по итогам торгов
Реализация мероприятий по содержанию территории населенных пунктов (в т.ч. по мероприятиям)	Местный бюджет	2 456,5	2 327,3	94 7	Не освоение денежных средств возникло в результате не предоставления Подрядчиком полного пакета документов для

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансирования				Пояснения, причины не освоения средств
	источник финансирования	план, тыс.руб.	факт, тыс.руб.	% исполнения	
1	2	3	4	5	6
					оплаты
Содержание кладбищ г. Александровск, п. Луньевка	Местный бюджет	490,0	490,0	100	
Содержание кладбища р.п. Яйва	Местный бюджет	289,0	266,4	92,2	Кредиторская задолженность за декабрь 2021г.
Содержание кладбища р.п. Вильва-, п. Усть-Игум	Местный бюджет	170,0	63,4	33,6	Не освоение денежных средств возникло в результате не предоставления Подрядчиком полного пакета документов для оплаты
Содержание территории и детских площадок населенных пунктов г. Александровск, п. Луньевка, п. Лытвенский	Местный бюджет	960,0	960,0	100	
Содержание территории и детских площадок населенных пунктов п. Всеволодо-Вильва, с. Усть-Игум, п. Карьер Известняк, Ивакинский карьер	Местный бюджет	547,5	547,5	100	
Оплата потребленной электроэнергии на нужды наружного освещения (в т.ч п.Скопкортное, р.п. Яйва, п. Всеволодо-Вильва).	Местный бюджет	120,0	120,0	100	
Субсидии организациям осуществляющим содержание и эксплуатацию уличных сетей наружного освещения населенных пунктов округа	Местный бюджет	10 204,0	10 204,0	100	
Ремонт лестниц на ул. 3 Интернационала, ул. Гайдара	Местный бюджет	50,0	50,0	100	
Праздничное оформление мест массового отдыха населения	Местный бюджет	116,7	116,7	100	
Приобретение и установка уличных площадок р.п. Яйва	Внебюджет (Филиал Яйвинская ПАО	267,0	267,0	100	

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансирования				Пояснения, причины не освоения средств
	источник финансирования	план, тыс.руб.	факт, тыс.руб.	% исполнения	
1	2	3	4	5	6
	ГРЭС Юнипро)				
Приобретение и установка уличных площадок г. Александровск	Внебюджет (Филиал Яйвинская ПАО ГРЭС Юнипро)	235,0	235,0	100	

5. Выводы по итогам реализации Программы в отчетном году и предложения по её дальнейшей реализации

В 2021 году муниципальная Программа «Благоустройство территории Александровского муниципального округа» была реализована в рамках выделенных средств в бюджете Александровского муниципального округа, бюджета Пермского края, федерального бюджета и внебюджетных средств. Все мероприятия программы, финансируемые из бюджета округа, реализованы. Программа исполнена на 91,4 %.